



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

618909, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов 1/11, строение 3, тел: (34249) 5-45-87

email: lysvate@mail.ru

ИНН 6323097287, КПП 591801001 р/с 40702810449230090587 к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

24.03.2025 № 221/0118

на _____ от _____

И.о. министра тарифного
регулирования и энергетики
Пермского края
С.Н. Россихин

Копия: Главе городского округа -
главе администрации Лысьвенского
городского округа
Н.Л. Федосееву

Уважаемый Сергей Николаевич!

В соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ № 410 от 05.05.2014г. «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», п.7 и п.8 приказа Минстроя России от 17.03.2023г. № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», направляем Вам по форме № 6.1-ИП ТС Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Лысьва-теплоэнерго» и по форме № 6.2-ИП ТС Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год за 2024 г., согласно инвестиционной программе, утвержденной приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики от 20.11.2024г. № 46-02-41-52.

Приложение:

1. Форма №6.1-ИП «Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» за 2024г. в 1 экз. на 1 л.

2. Форма №6.2-ИП «Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год ООО «Лысьва-теплоэнерго» за 2024г. в 1 экз. на 1 л.

Исполнительный директор

А.В. Горнов

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Лысьва-теплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Примечания
						План на 2024г.	Факт за 2024г.		
			Прибыль, направленная на инвестиции	Прочие собственные средства					
		план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	8.1.	8.3.	8.5.	9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов									
3.2.1.	Приобретение и замена подогревателя сетевой воды ПСВ 315-3-23	2023	2023	2023	2023	-			
Всего по группе 3						-	-	-	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов									
4.1.	Реконструкция подстанции собственных нужд					964,68	103,33	857,17	
4.1.1.	Реконструкция ГРУ	2021	2025	2025	2025	689,68	73,75	611,75	
4.1.2.	Реконструкция РУ-6кВ	2022	2025	2025	2025	275,00	29,59	245,42	
4.1.3.	Реконструкция РУ ПВК-6кВ (масляные выключатели)	2023	-	2023	-	-	-	-	
4.1.4.	Реконструкция РУ ПВК-6кВ (трансформатор)	2025	2023	2025	2023	-	-	-	
4.2.	Модернизация котельного оборудования					13 440,70	1 445,98	11 994,72	
4.2.1.	Проект установки двух котлов БЭМ-35/4,0-440Г	2021	2021	2021	2021	-	-	-	
4.2.2.	Установка котла БЭМ-35/4,0-440Г	2021	2021	2024	2023	13 440,70	1 445,98	11 994,72	
4.4.	Модернизация турбинного оборудования					34 108,39	3 998,86	33 171,39	
4.4.1.	Установка когенерационной установки LY2000GH-T	2023	2023	2025	2025	31 894,34	3 760,67	31 195,53	
4.4.2.	Реконструкция турбоагрегата ПТ-12	2024	2024	2024	2024	2 214,05	238,19	1 975,86	
4.5.	Реконструкция резервного топливного хозяйства в ТЭЦ					-	-	-	
4.5.1.	Реконструкция бакового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.3.	Система пожаротушения	2022	2022	2023	2023	-			
4.6.	Организация безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭЦ (2 очередь)	2022	2022	2023	2024	-	24,71	205,01	
Всего по группе 4						48 513,77	5 572,89	46 228,29	
Итого по программе						48 513,77	5 572,89	46 228,29	



Исполнительный директор

А.В. Горнов

Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения за предыдущий год
ООО "Лысьва-теплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установка котла БЭМ-35/4,0-440Г					0,16960	0,17473				
2	Модернизация водогрейного котла №2					0,16960	0,17473				

Исполнительный директор
М.П.



А.В. Горнов